

Breitbandausbau Kreis Olpe - Zeitplan (Stand 15.11.2018)

Ausbaucuster	Stadt / Gemeinde	Vorwahl	Ortschaft	aktuelle Tiefbaumaßnahmen	vorraussichtliche Inbetriebnahme
1	Attendorn	02722	NeuListernohl, Papiermühle, Listerscheid, Wamge, Albringhausen, Beukenbeul, Ebblinghagen, Repe, Mecklinghausen, Rieflinghausen	fertiggestellt	Ende Dezember 2018
			Ennest, Holzweg, Mühlhardt, Milstenau, Bürberg, Industriegebiete	derzeit in Bau	Ende 2. Quartal 2019
	Olpe		Oberveischede	fertiggestellt	Ende Dezember 2018
	Lennestadt		Bruchhausen, Schmellenberg		
2	Finnentrop	02395	Rönkhausen	fertiggestellt	Ende Dezember 2018
		02724	Schöndelt, Ramscheid, Fehrenbracht, Schliprüthen, Weuspert	fertiggestellt	Ende Dezember 2018
		02721	Deutmecke, Frettermühle, Gierschalde, Ostentrop, Schönholthausen, Müllen	derzeit in Bau	Ende 2. Quartal 2019
	Lennestadt	02721	Grevenbrück, Melbecke, Altenvalbert	größtenteils fertiggestellt	Ende 2. Quartal 2019
3	Drolshagen	02761	Berlinghausen, Brachtpe, Iseringhausen, Halhusten, Husten, Benolpe	fertiggestellt	Ende Dezember 2018
			Frenkhausen, Öhrinhausen Siebringhausen	Baubeginn in Kürze	Anfang 3. Quartal 2019
		02763	Hützemert, Sendschotten, Sengenau, Feldmannshof, Lüdespert, Hammerteich, Beul Bleche, Schlade, Scheda, Germinghausen, Heimicke, Schreibershof, Herpel, Schürholz	größtenteils fertiggestellt begonnen	3. Quartal 2019
4	Olpe	02761	Altenkleusheim, Thieringhausen	fertiggestellt	2. Quartal 2019
		02761	Eichhagen, Sondern, Stade, Rhode	derzeit in Bau	
	Drolshagen	02761	Dumicke	größtenteils fertiggestellt	2. Quartal 2019
5	Kirchhundem	02723	Würdinghausen, Heinsberg, Selbecke, Erlhof, Oberhundem, Marmecke, Rinsecke	Baubeginn 2. Quartal 2019	4. Quartal 2019
	Lennestadt	02723	Kickenbach, Gleierbrück, Saalhausen	Baubeginn 2. Quartal 2019	
	Kirchhundem	02764	Welschen-Ennest, Benolpe, Rahrbach, Kruberg	Baubeginn 2. Quartal 2019	
6	Wenden	02762	Möllmicke, Hillmicke, Dörnscheid, Römershagen, Wenden, Schönau	Baubeginn 2. Quartal 2019	4. Quartal 2019